

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月28日

計画の名称	村山市における安全で安心な下水道整備（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	村山市													
計画の目標	下水道施設のストックマネジメント計画に基づく改築・更新・調査及び、雨水排水施設整備による浸水対策を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		139	A	139	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	R3末
1	ストックマネジメント計画策定率を0%(H29)から100%(R3)に増加させる。 ストックマネジメント計画策定率(%) 計画策定数(件)／必要計画策定数(1件)	0%	100%	100%
2	マンホールポンプ更新率を0%(H29)から100%(R3)に増加させる。 マンホールポンプ更新率(%) 更新箇所数(箇所)／必要更新箇所数(1箇所)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	村山市	直接	村山市	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく基礎調査	点検調査及び検討業務	村山市	■	■	■	■		33		策定済
	A07-002	下水道	一般	村山市	直接	村山市	管渠（ 污水）	改築	管路施設改築・更新	污水管関係施設の改築・更新	村山市		■	■			16		策定済
	A07-003	下水道	一般	村山市	直接	村山市	ポンプ 場	改築	金谷ポンプ場改築・更新	ポンプ設備・電気設備等	村山市		■	■	■		90		策定済
												小計					139		
												合計					139		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
関係課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の事業計画を検討することとした。	令和4年度
	公表の方法 市のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ストックマネジメント計画策定により、策定率が0%（H29当初）から100%（R3末）になった。 ・マンホールポンプの更新により、更新率が0%（H29当初）から100%（R3末）になった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

今後は、施設の運転状況を注視しながら必要な改築更新を進め、適切な維持管理を行っていく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考様式3) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

