

## 工事成績評定基準

評定項目	評定細目	評定内容及び着眼点	評定基準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
施工	施工者の能力 (監督職員)	◎現場代理人、主任技術者の技術力	設計図書等を完全に理解し、技術的判断が優れている。	設計図書等を十分に理解し、技術的判断が良い。	設計図書等を十分に理解し、技術的判断は普通である。	設計図書等の理解にやや欠け、技術的判断がやや劣る。	設計図書等の理解に欠け、技術的判断が劣っている。
		◎労務人員の適材適所の配置及び管理運営	適材適所に人員が配置され、工事現場の運営、統率力、チームワークが非常に良かった。	適材適所に人員が配置され、工事現場の運営、統率力、チームワークが良かった。	適材適所の人員配置、工事現場の運営、統率力、チームワークは普通であった。	適切な人員配置、工事現場の運営、統率力、チームワークにやや欠けており、現場代理人が工事現場に常駐していないこともあった。	適切な人員配置、工事現場の運営、統率力、チームワークが悪く、現場代理人が工事現場に常駐していないなど改善指示を行った。
体制	施工者の熱意 (監督職員)	◎仕事の積極性、監督職員との協調性、誠実性	常に積極的で細部にわたり適切かつ効率的に施工し、監督職員との連絡も緊密で指示に対する確に従った。	積極的で適切かつ効率的に施工し、監督職員ともよく協調し、指示に従った。	積極性、協調性は普通であり、誠実に施工した。	積極性、協調性、誠実性にやや欠け、施工上の義務上につき監督職員からの指示が多かった。	積極性、協調性、誠実性に欠け、監督職員からの改善等の指示に従わず努力が払われなかった。不法投棄、無許可採取、一括下請け等の関係法令違反の事実が判明した。
		◎創意工夫	独自の工夫がみられ、適切で良質な現場施工への反映が顕著であった	独自の工夫がみられ、現場施工への反映が顕著であった。	やや工夫がみられ、現場施工への反映は普通であった	やや工夫が足りなく、現場施工に主体性が欠き、不適切な部分があった。	創意工夫に全く欠ける。

評価項目	評価細目	評価内容及び着眼点	評価基準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
施工体制	施工者の熱意 (監督職員)	◎地元との渉外関係	積極的かつ的確に困難を克服し、地元の苦情等は全くなかった。	誠意を以て困難に対応し、地元との問題はなかった。	地元との問題があったが指示に従い、誠意を以て対応し、解決した。	協調性、誠実性にやや欠け、地元から苦情があった。	地元からの苦情が多く、対応処理も的確さを欠き、困難を来した。
	施行計画 (監督職員)	◎施工計画の内容と精度	工事内容は、現場状況に即応し、極めて綿密に計画され、優れている。	計画内容は、良好である。	計画内容は、やや良好である。	計画内容はやや悪く、改善指示を行った。	計画内容は悪い。改善指示を行ったが不十分であった。
		◎計画に対する実施状況	施工体制の確立に優れており、計画どおり順調に実施した。	施工計画は良好で、計画どおり実施した。	施工計画はやや良く、ほぼ計画どおり実施した。	施工計画は不十分であり、計画どおりの実施も困難であった。	施工計画は悪く、改善指示を行ったが従わず、計画どおり実施されなかった。
実施状況	工程管理 (監督職員)	◎工程計画と管理	適切な工程管理のもと契約工期内に余裕をもって工事を完成させた。	適切な工程管理のもと契約工期内にやや余裕をもって工事を完成させた。	計画的な工程管理のもと、ほぼ契約工期内に工事を完成させた。	計画的な工程管理がなされず、改善指示を受け、契約工期内に完ることができた。	計画的な工程管理を無視して施工にあたったため工期内に工事を完成することができなかった。
		◎状況変化への対応	条件変更及び地元調整等各種制約により工期延長すべきところ円滑な工事進捗に努め完成させた。	条件変更及び地元調整等各種制約にもかかわらず工期の短縮等工事進捗に努めた。			
	技術管理 (監督職員)	◎丁張、法線、基準高等設計と現場の照査状況	設計図書と現場の照査が的確に実施され、精度も優れている。	設計図書と現場の照査が的確に実施され、精度も良好である。	設計図書と現場の照査が適切に実施され、精度もほぼ良好である。	設計図書の照査がやや不十分のため現場施工に適切さを欠いた部分があった。	設計図書の照査が不十分のため現場施工に不適切な部分が多かった。

評定項目	評定細目	評定内容及び着眼点	評 定 基 準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
実 施 状 況	技術管理 (監督職員)	◎出来形、品質管理の実施と現場への反映状況	日常の出来形及び品質管理が非常に優れており、品質証明等の体制も確立されて充分機能し、良質な現場施工への反映が顕著である。	日常の出来形及び品質管理が良く、品質証明等の体制も確立されて機能し、現場施工への反映している。	出来形及び品質管理は概ね良く、品質証明等の体制も普通であり、現場施工への反映は普通であった。	出来形及び品質管理がやや劣り、施工管理基準等設計図書と不適合部分があった。工事材料の確認義務や監督職員の立会確認等に適切さを欠いた。	出来形及び品質管理が劣り、施工管理基準等設計図書と不適合部分が多かった。工事材料の確認義務や監督職員の立会確認等を怠った。
		◎承諾書類及び関係資料、写真等の整備状況	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整理は優れ、整備は万全である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整理は良好である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整理は普通である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整理にやや不備があった。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整理が悪く不備が多かった。
	安全管理 (監督職員)	◎安全施設の整備、交通処理	安全施設の整備、常時の点検補修は万全であり、効果的な社内パトロールを実施するなど、交通支障や事故は一切なかった。	安全施設の整備、常時の点検補修は充分行われ、社内パトロールを実施するなど、交通支障や事故はなかった。	安全施設の整備、常時の点検補修、社内パトロールは普通に行われ、大した交通支障や工事関係事故もなかった。	安全施設の整備、点検補修等に不備があり、指名停止に至らないが工事関係者や公衆損害の事故、災害を生じさせ、警告等の喚起があった。	安全施設の整備、点検補修等に不備な点が多く、安全管理の措置が不適切のため死亡などの工事関係者事故や重大な公衆損害事故を起こした。
		◎安全教育指導、安全管理体制	作業員への安全教育指導及び事故、災害の未然防止への取組と体制が優れている。	作業員への安全教育指導及び事故、災害の未然防止への取組と体制は良好である。	作業員への安全教育指導及び事故、災害の未然防止への取組と体制は普通である。	安全に対する現場管理又は防災体制が不適切で改善指示があった。	過積載等の違反運行など関係法令に違反し、逮捕又は送検された。

評定項目	評定細目	評定内容及び着眼点	評 定 基 準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
実 施 状 況	施工状況一般 (検査員)	◎効率的施工と管理状況	適切かつ効率的な施工及び管理に関する独自の工夫がみられ、良質な施工への反映が特に顕著であり、他の模範となる。	適切かつ効率的な施工及び管理に関する独自の工夫による良質な施工への反映が見られる。	適切かつ効率的な施工及び管理に関する独自の工夫による現場施工への反映が見られる。	計画的かつ効率的な施工及び管理に関する工夫にやや欠けるため、現場施工にやや不適切さが見られる。	計画的かつ効率的な施工及び管理に関する工夫に欠け、現場施工に不適切さが多く見られる。
		◎契約上の履行状況				工事材料の確認義務、監督職員の立会確認、工事記録の整備等を怠り、破壊検査を行った。	検査の実施に当たり職務の執行を妨げた。正当な理由がなく破壊検査に従わない。その他、契約図書に基づく施工上の義務につき改善の指示を行った。
	技術管理 (検査員)	◎出来形、品質管理の実施、時期、精度、現場への反映状況	設計図書、施工管理基準に基づき入念に実施され、かつ作成時期、精度、現場への反映が優秀であった。	設計図書、施工管理基準に基づき実施され、かつ作成時期、精度、現場への反映は良好であった。	設計図書、施工管理基準に基づき実施され、また作成時期、精度、現場への反映は普通であった。	設計図書、施工管理基準に基づき実施されたが、作成時期、精度、現場への反映はやや劣り、不適切な部分があった。	設計図書、施工管理基準に基づいたが、作成時期、精度、現場への反映は劣り、不適切施工を行った。
		◎承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整備状況	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整備も万全である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整備も良好である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等の整備も普通である。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等にやや不備があり、改善指示を行った。	承諾書類及び工事関係資料、工事記録写真等に不備が多く、改善指示を行った。

評価項目	評価細目	評価内容及び着眼点	評価基準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
品質 ・ 出来 形	品質 (検査員)	◎使用した材料と出来 上がりの品質	良質な材料を使用し、 仕上がりの品質が規格 値を充分満足しており、 バラツキもなく優秀 であった。	良質な材料を使用し、 仕上がりの品質が規格 値を満足しており、バ ラツキもなく良好であ った。	使用した材料は普通 であり、仕上がりの品 質が規格値に対し普 通であった。	使用した材料はやや 劣り、仕上がりの品質 が規格値に対しやや 劣っていた。検査員に よる修補指示を行っ た。	使用した材料は劣 り、仕上がりの品質 が規格値に対し劣っ ており、不合格によ る手直し工事を行っ た。
	検測値 (検査員)	◎規格値に対する精度 機能	規格値を完全に満足 し、ゆとりも充分であ り、また機能も優秀で あった。	規格値を満足し、バラ ツキも少なく、また機 能も良かった。	規格値を満足し、バラ ツキは普通であり、ま た機能も普通であっ た。	処置可能な範囲で軽 微な規格はずれが一 部あった。検査員によ る修補指示を行っ た。	規格値をはずれるも のが多く、またバラ ツキも大きく不合格 による手直し工事を 行っ た。
	出来栄え (検査員)	◎外観、仕上がり、細 部の施工	外観、仕上がりともに 非常にきれいで、感覚 も良く、細かな点まで よくいきとどいており 優れていた。	外観、仕上がりとも良 く、感覚も良かった。	外観、仕上がりとも概 ね良かった。	外観、仕上がりともや や劣り、一部手直しを 要した。	外観、仕上がりとも 全く悪く、手直しや 再施工を行っ た。
	(建築工 事) 出来栄え (検査員)	◎構造躯体の施工状況 ◎内外部仕上がり工種 の外観上の施工状況 及び関連工事との取 合い ◎施設と一体となっ ている建具・家具類の 品質及び取付調整状 況 ◎屋外付帯工事の施工 状況	正確にきめ細かな施工 がうかがえ、創意工夫 も見られ、全体的美観 が特に良かった。	正確に施工され、全体 的美観が良かった。	軽微な手直しがあっ たが、全体として概ね 良かった。	不完全な個所の手直 しがあり、全体として やや劣っている。	全般に出来が粗雑で 不適合な個所があ り、劣っていた。

		◎建物の機能を発揮出来るかどうか					
評価項目	評価細目	評価内容及び着眼点	評価基準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
品質・出来形	(機械設備工事) 出来栄え (検査員)	◎機器配管、風道等の施工状況 ◎機械器具の配置の合理性と施工の安全確実性及び関連工事との取合い ◎配管、機械器具、風道等の保温及び仕上がり養生の状況 ◎機器、システムの点検、操作、維持管理に対する配慮 ◎動作機能、保護措置等の性能的出来栄え ◎総合調整が充分なされているか	材料、器材の選定及び施工は適正で細部にいたるまで行きとどき、関連工事との取合いも充分考慮され、機能的に完全であり、優れていた。	材料、器材の選定及び施工は適正であり、関連工事との取合いも考慮され、全体として良好であった。	材料、器材の選定及び施工、関連工事との取合いも普通で、軽微な手直しがあったが概ね良かった。	材料、器材の選定及び関連工事との取合いに欠けるところがあり、また、手直しが多くあり、やや劣っていた。	全般に出来が粗悪で、不完全な個所が多く、劣っていた。

評価項目	評価細目	評価内容及び着眼点	評 定 基 準				
			a (優れている)	b (やや優れている)	c (普通)	d (やや劣っている)	e (劣っている)
品質・出来形	(電気設備工事) 出来栄え (検査員)	◎配管、配線の施工状況 ◎配線器具、機器、盤類等の用途、配置の合理性と施工の安全確実性及び関連工事との取合い ◎点灯、動作機能、保護装置等の性能的出来栄え ◎絶縁抵抗、絶縁耐力機能試験等各種試験成績 ◎配管、機械器具等の仕上がり状況 ◎総合調整が充分なされているか	機械設備工事と同じ	機械設備工事と同じ	機械設備工事と同じ	機械設備工事と同じ	機械設備工事と同じ