

村山市橋梁個別施設計画

令和 8 年 4 月

村 山 市 建 設 課

○平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施工規則の一部を改正する省令」により、2m以上のすべての橋梁に関し、5年ごとの近接目視による点検が義務付けられています。

○平成30年度に発注した点検診断業務で、村山市が管理している全ての橋梁の、1巡目の法定点検及び診断が終わりました。以後、継続して実施中です。

○これらの結果を元に、橋梁個別施設計画を作成し、計画的な架替・補修を実施していきます。

○橋梁点検の判定区分は次のとおりです。

健全性の診断区分		
区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

村山市橋梁個別施設計画

施設名	施設名 (フリガナ)	市道路線名	架設年度 (西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検実施 年度	判定 区分	次回点検 年度	措置状況	措置状況 補足説明	対策内容	対策着手 年度	対策完了 年度	対策予定 箇所	過去修繕履歴	対策に係る全体概算事業費 対策済の場合は全体事業費 (単位:千円)
幾代橋	(イクダイハン)	葉山線	1900	11.6	3.0	2025	Ⅲ	2030	措置未着手		修繕	2026	2026	高欄修繕		500
宮下西橋	(ミヤタニシ)	宮下中央線	1944	2.5	3.1	2022	Ⅲ	2027	措置未着手	上部部で県事業の砂防工事が 予定されており翌年度撤去される	架替	2028	2028	-		-
泥沢橋	(ドロザワ)	深沢線	1953	14.6	7.5	2021	Ⅲ	2026	措置完了済	先に続く法定外道路の 通行止解除見込みが 立たないため	通行止	実施済み	実施済み	-		-
沼田橋	(ヌマタ)	沼田赤石線	1968	2.1	8.8	2022	Ⅲ	2027	措置未着手		修繕	2026	2026	高欄修繕		500
長面橋	(ナカオモテ)	樋岡長瀬線	1972	16.1	6.5	2020	Ⅲ	架替中	措置完了済	県事業の河川工事で架替中	架替	実施済み	実施済み	-		-
共栄橋	(キョウエイ)	浮沼大横線	1982	180.5	9.3	2022	Ⅲ	2026	措置着手済		修繕	2023	2026	排水管更新	H29 照明灯基礎溶接 R5.6.7 排水管補修	33,330
雪の観音橋	(ユキ/カンノハン)	三枚平線	1985	30.7	5.0	2025	Ⅲ	2030	措置未着手		修繕	2027	2027	主桁、支承部、 伸縮装置		31,500
宮下橋	(ミヤタ)	白鳥宮下線	1935	4.7	6.5	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
白鳥橋	(シロトリ)	白鳥深沢線	1950	3.6	5.1	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
大沢橋	(オオザワ)	村山駅東沢線	1962	5.0	9.0	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
日市場橋	(ヒイチハ)	日市場線	1964	5.0	3.7	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
裏田橋	(ウラタ)	裏田線	1967	4.3	5.3	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
門前橋	(モンゼン)	名取門前線	1968	2.8	4.2	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
五十沢東橋	(イサザウヒガシ)	五十沢南線	1968	6.0	3.5	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
白山橋	(ハクサン)	曲松西線	1968	8.0	3.0	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
灰塚橋	(ハイヅカ)	橋高西南線	1968	5.6	3.3	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階						R4年度実施 床版補修工、橋台補修工	2,930
高来沢橋(2)	(コウライザワ)	若宮神社線	1968	5.5	2.2	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
大沢川橋	(オオザワガウ)	笹田桜町線	1968	4.7	3.5	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
湯ノ入橋	(ユノイリ)	湯ノ入線	1968	2.2	12.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
高来沢橋	(コウライザワ)	本飯田東裏線	1968	3.7	3.7	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
中屋敷橋	(ナカヤシキ)	袖崎駅東線	1968	3.4	8.7	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
栗ノ木田橋	(ハシキタ)	富並東線	1968	3.1	5.4	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
黒木沢橋	(クロキザワ)	黒木沢線	1969	9.4	3.5	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
下小屋橋	(シモコヤハン)	増沢線	1971	22.5	4.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
赤石橋	(アカシ)	沼田赤石線	1971	15.7	6.5	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
俵堰橋	(ワラセキ)	俵町線	1972	12.5	3.6	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
道田南橋	(ドウテンミナミ)	東新町東5号線	1972	5.6	15.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
小谷地橋	(コヤチ)	駅西第1公園線	1972	13.5	5.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
北町一丁目橋	(キタマチイツウチウマシ)	北町西線	1973	16.1	4.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
松橋	(マツハシ)	林崎行川線	1973	18.4	8.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
道田橋	(ドウテン)	東新町東5号線	1973	8.1	8.2	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
西新町橋	(ニシンマチ)	新町南1号線	1974	13.6	7.0	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
東新町橋	(トウシンマチ)	新町馬場線	1974	58.9	16.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
大石橋	(オウシンバシ)	赤岩線	1976	18.4	5.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
中沢極楽橋	(ナカザワゴクラクハン)	中沢裏線	1977	7.4	6.1	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階						H26年度実施 主桁再塗装、上部工断面補修、 高欄交換、地置補修	
宝橋	(タカラハン)	湯野沢線	1978	7.6	7.3	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階						H26年度実施 橋面防水、上部工断面補修、 下部工断面補修、高欄交換、地置補修、排水管補修	
作野橋	(サノ)	市民会館西線	1978	4.9	4.3	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
中田橋	(ナカタ)	中田浮沼線	1978	4.6	5.0	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
中沢川橋	(ナカザワガウ)	中沢不動尊堂線	1978	2.2	4.4	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
参道橋	(サンドウ)	鷺滝共栄線	1978	4.1	5.5	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
中沢橋	(ナカザワ)	中沢北線	1979	5.2	3.0	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
下高橋	(シモタカ)	寒小路線	1979	9.3	4.1	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
番匠面橋	(バンショウメン)	大久保湯野沢線	1979	18.6	10.0	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階						H24年度実施 橋面防水、伸縮装置交換、支承塗装、 上部工断面補修、高欄交換、排水管補修	11,182
広面橋	(ヒロオモテハン)	大久保西線	1980	16.8	4.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
塔の沢川橋	(タノザワガウ)	湯野沢山際線	1980	7.2	4.0	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
ひわたし橋	(ヒワタシハン)	稲下大久保線	1981	23.3	5.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
浮沼橋	(ウキヌマハン)	中田浮沼線	1981	11.5	5.6	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階						H26年度実施 証版断面補修、支承塗装4基、 伸縮装置交換、高欄交換	
極楽橋	(ゴクラクハン)	浮沼西郷小学校線	1981	12.9	4.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階						H24年度実施 主桁再塗装、高欄交換、排水管補修 H25年度実施 支承塗装5基、伸縮装置交換	14,385
天神橋	(テンジン)	富本小学校線	1981	8.7	4.5	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
天神堂橋	(テンジンドウ)	北山線	1981	13.0	4.5	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
浜田橋	(ハマタ)	新町作野線	1981	11.4	7.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
瀬ノ川橋	(セノガウ)	浮沼中央線	1981	11.0	5.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階						R3年度実施 上部工断面補修工、防水工 下部工断面補修工	6,776
江迎橋	(エムカエ)	東新町東1号線	1982	11.7	3.0	2023	Ⅱ	2028	予防保全段階							
小屋建橋	(コヤタテハン)	勤労青少年ホーム線	1983	18.4	5.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
山下橋	(ヤマシタ)	河原加藤次線	1983	4.5	27.7	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
三丁目橋	(サンチヨウメ)	新町三丁目橋線	1983	4.5	2.5	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階						R2年実施 下部工断面補修、支承修繕	2,020
中村橋	(ナカムラ)	中村遺跡線	1983	12.4	7.0	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
榑橋	(クサ)	湯野沢線	1984	9.9	5.5	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
十二神社橋	(ジュウニジンジャ)	河原加藤次線	1984	5.7	10.5	2024	Ⅱ	2029	予防保全段階							
大原口橋	(オハラグチ)	大原口線	1985	18.3	8.5	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階						H27年度実施 主桁再塗装、支承補修塗装 (金屬用溶射)、排水管補修再塗装	
笹田橋	(ワサダ)	笹田的場1号線	1987	9.0	5.1	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
滝津川橋	(タキツガウ)	土生田東線	1988	4.1	8.9	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
北河島橋	(キタカワシマハン)	河島浮沼線	1990	27.8	8.0	2025	Ⅱ	2030	予防保全段階							
千座川橋	(センザガウ)	大久保線	1993	16.7	9.3	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
川口橋	(カウグチ)	長島西山線	1995	42.8	8.0	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							

村山市橋梁個別施設計画

施設名	施設名 (フリガナ)	市道路線名	架設年度 (西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検実施 年度	判定 区分	次回点検 年度	措置状況	措置状況 補足説明	対策内容	対策着手 年度	対策完了 年度	対策予定 箇所	過去修繕履歴	対策に係る全体概算事業費 対策済の場合は全体事業費 (単位:千円)
観音橋	(カンン)	大高根演習場線	1996	18.7	7.0	2022	Ⅱ	2027	予防保全段階							
七色橋	(ナナイロ)	金谷東浦線	1996	5.0	7.0	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階							
徳内大橋	(トクナイオ)	新町南線	2003	254.4	9.0	2021	Ⅱ	2026	予防保全段階						R元年度実施 橋面防水(ロードヒーティング更新)	
袖宿橋	(ツデシュク)	中山橋宿線	1931	5.2	4.5	2024	Ⅰ	2029	—							
芦沢橋	(アシザワ)	中原中山大谷地線	1933	3.6	5.4	2024	Ⅰ	2029	—							
河原前橋	(カワラマエ)	久保橋線	1954	5.1	4.5	2022	Ⅰ	2027	—						H29年度実施 橋面防水、防護柵設置、 地覆補修、排水管設置、水切り設置	
中沢河原橋	(ナカザワハラ)	中沢裏線	1958	5.0	3.7	2022	Ⅰ	2027	—							
的場橋	(マトバ)	村山駅東沢線	1962	5.0	9.4	2024	Ⅰ	2029	—							
小国沢川橋	(オグニザワガワ)	大横長峰線	1968	6.8	3.3	2024	Ⅰ	2029	—							
桜町橋	(サクラマチ)	桜町住宅線	1968	3.9	5.3	2023	Ⅰ	2028	—						R2年度実施 上部工下部工断面補修、防護柵設置	9,529
本飯田東裏橋	(モトイダヒカシウラ)	本飯田東裏支線	1968	2.7	4.9	2023	Ⅰ	2028	—							
宮沢橋	(ミヤザワ)	本飯田東裏線	1968	3.5	2.6	2023	Ⅰ	2028	—						R4年度実施 断面、下部工補修	1,573
五十沢西橋	(イサザウニシ)	五十沢南線	1968	2.7	4.6	2022	Ⅰ	2027	—							
里橋	(サト)	富並川鮭ふ化場線	1969	22.5	2.5	2023	Ⅰ	2028	—							
上河原橋	(カミワラハン)	上河原線	1970	11.4	2.5	2025	Ⅰ	2030	—						H24年度実施 主桁再塗装、橋面防水 伸縮装置交換、上部工断面補修 下部工断面補修、畜産交換、地覆補修、排水管補修	
高橋	(タカ)	大久保線	1977	6.4	7.5	2021	Ⅰ	2026	—						H29年度実施 主桁再塗装、伸縮装置交換、 高欄交換、地覆補修、排水管補修	
飯島橋	(イシマ)	飯島一本柳線	1978	3.6	4.0	2024	Ⅰ	2029	—							
湯沢橋	(ユザワ)	北町湯沢線	1978	4.3	7.0	2024	Ⅰ	2029	—							
窪ノ目西橋	(コボノメニシ)	金谷原本飯田線	1978	4.5	5.7	2024	Ⅰ	2029	—							
窪ノ目東橋	(コボノメヒガシ)	金谷原本飯田線	1978	4.5	4.7	2024	Ⅰ	2029	—							
矢木沢橋	(ヤキザワ)	矢木沢線	1978	7.4	2.7	2023	Ⅰ	2028	—							
神田橋	(カンダ)	湯沢西線	1978	4.3	4.0	2022	Ⅰ	2027	—							
北郷橋	(キタゴウ)	栗山中グランド線	1980	8.7	4.0	2023	Ⅰ	2028	—							
中宿橋	(ナカヤト)	湯舟沢線	1981	5.2	4.0	2024	Ⅰ	2029	—							
八幡橋	(ヤマト)	湯野沢山際線	1982	5.6	7.2	2022	Ⅰ	2027	—							
大久保の場橋	(オクボノマトバ)	高橋線	1983	10.9	4.0	2023	Ⅰ	2028	—							
浮沼南橋	(ウキヌマミナシ)	浮沼南線	1984	7.6	4.0	2025	Ⅰ	2030	—						H25年度実施 主桁再塗装、支承防錆、 伸縮装置交換、下部工断面補修、排水管補修	
カラメドウ橋	(カラメドウ)	カラメドウ畜産団地線	1984	8.8	4.0	2024	Ⅰ	2029	—							
浮沼観音橋	(ウキヌマカン)	浮沼名取線	1984	12.6	9.5	2022	Ⅰ	2027	—						H27年度実施 主桁再塗装、支承補修再塗装 (金屬溶射)、排水管補修換装	
下河原橋	(シモハラ)	下荒田巾木田線	1986	13.3	4.0	2022	Ⅰ	2027	—							
小国沢橋	(オグニザワハシ)	沖みかの瀬線	1987	21.7	8.0	2025	Ⅰ	2030	—							
長峯橋	(ナカミネ)	弓田長峯線	1987	9.3	4.0	2024	Ⅰ	2029	—							
湯の入川橋	(ユノリガワ)	富本小学校線	1988	7.7	5.0	2023	Ⅰ	2028	—							
船渡橋	(フナト)	最上川遊歩道1号線	1988	7.0	3.0	2022	Ⅰ	2027	—							
雪の吊橋	(ユキノツリハシ)	最上川遊歩道1号線	1989	29.2	3.0	2025	Ⅰ	2030	—						H28年度実施 鋼部材再塗装、支承塗装、 敷板補修、地覆補修、枕木補修、畜産ミダリ補修	
二十六夜橋	(ニジュウロウヤ)	中沢不動尊堂線	1989	8.6	4.0	2022	Ⅰ	2027	—							
南苗田橋	(ミナモエダハシ)	的場住宅団地1号線	1990	23.8	12.0	2025	Ⅰ	2030	—							
滝ノ沢橋	(タキノザワハシ)	土海在家新田線	1990	6.8	4.0	2025	Ⅰ	2030	—							
向田橋	(ムカイダ)	北口下原線	1990	17.8	3.6	2021	Ⅰ	2026	—							
向原橋	(ムカイハラ)	行川向原線	1992	16.5	4.0	2023	Ⅰ	2028	—							
大入沢橋	(オオイリザワ)	白鳥深沢線	1993	4.0	7.2	2024	Ⅰ	2029	—							
竜神の吊り橋	(リウジンノツリ)	最上川遊歩道1号線	1993	157.0	1.5	2023	Ⅰ	2026	—						H26、27年度実施 箱桁塗装、主塔部塗装、 アールプレート塗装、伸縮装置交換、下部工断面補修 R元年度実施 地覆防護柵再塗装、防護柵部分補修	
赤岩橋	(アカイワハシ)	八反水源地線	1994	52.7	4.5	2025	Ⅰ	2030	—							
河島橋	(カワシマハシ)	株川八反線	1994	52.2	7.0	2025	Ⅰ	2030	—							
北畑橋	(キタハタケ)	白鳥長善寺線	1994	7.6	7.5	2024	Ⅰ	2029	—							
赤石橋(2)	(アカイシ)	赤石境ノ目線	1995	18.2	7.0	2022	Ⅰ	2027	—							
八反橋	(ハツタンハシ)	八反線	1997	55.0	2.5	2025	Ⅰ	2030	—							
横巻橋	(ヨコマキ)	福岡北河島線	1997	4.4	11.8	2024	Ⅰ	2029	—							
若宮神社橋	(ワカミヤジンジャ)	若宮神社支線	1997	8.1	5.0	2024	Ⅰ	2029	—							
拝見橋	(ハイケン)	赤石拝見線	1997	14.0	5.0	2022	Ⅰ	2027	—							
山口橋	(ヤマグチハシ)	福岡北河島線	1998	40.0	11.0	2025	Ⅰ	2030	—							
福岡名取橋	(フクオカナリ)	福岡名取線	1998	3.4	7.0	2024	Ⅰ	2029	—							
福岡南河島第一橋	(フクオカミナカワシマダイイチ)	福岡南河島線	2000	7.3	8.0	2023	Ⅰ	2028	—							
福岡南河島第二橋	(フクオカミナカワシマダイニ)	福岡南河島線	2000	5.5	8.0	2023	Ⅰ	2028	—							
駅西橋	(エキニシ)	駅西線	2000	13.0	22.0	2023	Ⅰ	2028	—							
駅西3号線橋	(エキニシサンゴウセン)	駅西3号線	2000	3.5	6.0	2023	Ⅰ	2028	—							
小谷地川橋	(コヤチガワ)	駅西第2公園線	2000	5.3	5.0	2023	Ⅰ	2028	—							
駅西1号線橋	(エキニシイチゴウセン)	駅西1号線	2000	3.1	8.0	2023	Ⅰ	2028	—							
駅西北橋	(エキニシキタ)	駅西4号線	2001	13.0	12.0	2023	Ⅰ	2028	—							
江迎東橋	(エムカエヒガシ)	東新町南8号線	2002	6.6	16.0	2024	Ⅰ	2029	—							
俵町橋	(タワラマチ)	新町南2号線	2004	13.4	5.0	2023	Ⅰ	2028	—							
新町ふれあい橋	(シンマチフレアイハシ)	福岡ローズタウン1号支線	2012	7.8	3.2	2025	Ⅰ	2030	—							
百枝二道橋	(ヒヤクマエドウキョウ)	百枝跨道橋線	2015	54.9	5.0	2023	Ⅰ	2028	—							
福岡西橋	(フクオカニシハシ)	駅西中央1号線	2015	19.9	12.5	2022	Ⅰ	2027	—							
沢の目川側道橋	(サワノメカワソバドウキョウ)	大堤北原側道線	2022	20.3	5.0			2027								