■ 村山市小学校統合準備委員会　協議決定等のプロセスとスケジュール（案）

○：原案作成スタート　◎：期間を通し、継続的に実施

各機関での作業プロセス（原案⇒協議⇒承認⇒決定）									令和６年度（2024）												令和7年度（2025）												令和8年度（2026）												令和9年度（2027）												R10	
部会	No.	検討項目	作業班	部会	準備委員会	教育委員会	市	議会	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
総務部会	1	統合学校名称	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意				■							案決定										議決																															
	2	校歌	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	報告				○							案決定																																							
	3	校章・校旗	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	報告							○								案決定																																			
	4	校訓※	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	確認	報告							○								案決定																																			
	5	広報・情報発信	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	随時	－				◎	→	→	→

■ 村山市小学校統合準備委員会　協議決定等のプロセスとスケジュール(案)

○：原案作成スタート　◎：期間を通し、継続的に実施

各機関での作業プロセス(原案⇒協議⇒承認⇒決定)									令和６年度（2024）										令和7年度（2025）												令和8年度（2026）												令和9年度（2027）												R10	
部会	No.	検討項目	作業班	部会	準備委員会	教育委員会	市	議会	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
地域連携部会	43	PTA組織・規約	原案作成	－	－	承認	－	－													○																																					
	44	PTA役員選出・運営方法	原案作成	－	－	承認	－	－													○																																					
	45	PTA事業・予算調整	原案作成	－	－	承認	－	－													○																																					
	46	子ども会育成会組織・規約等	原案作成	－	－	承認	－	－													○																																					
	47	育成会役員選出・事業等	原案作成	－	－	承認	－	－													○																																					
	48	コミュニティスクールの検討	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意							○																																									
	49	学校運営協議会の組織化	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意													○																																					
	50	学校後援会の調整	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	確認	報告													○																																					
	51	学校歴史の継承・地域づくり	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	確認	報告							○																																									
	52	学校史（学校記念史）※	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	確認	報告				○																																											
	53	閉校記念行事・式典	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	確認	報告															○																																	
	54	閉校式（教委主催）	原案作成	報告	報告	承認	調整	承認															○																														実施					
	55	大久保小学校の利活用	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意				■							案決定																																						
	56	現校舎の利活用	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意													○																																					
	57	学校敷地利用の検討	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意													○																																					
	58	その他地域連携部会	原案作成	案件による																																																			
校舎施設部会	59	義教校の必要教室の検討	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意				■	→	→	→	→	→	→	案決定																																									
	60	校舎改修設計（基本・実施）	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	同意											予算化			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																										
	61	校舎改修工事	－	－	－	－	事務局進捗管理	－	－																									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	62	児童用机・椅子導入	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－				○																																												
	63	大型備品等の検討	原案作成	部会協議	委員会案決定	案決定	最終決定	－				○																																												
	64	備品購入手続き	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－														○																																	
	65	備品リストの整備・整理	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－													○																																			
	66	教材備品	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－													○																																			
	67	不要備品	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－													○																																			
	68	備品移動・移転計画	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－														○																																		
	69	その他事務経理関係	原案作成	－	－	－	事務局進捗管理	－	－														○																																		
	70	その他校舎施設部会	原案作成	案件による																																																		

コミュニティスクール移行への準備

総会開催

開校

開校

令和6年7月5日現在

■：各部会（作業班）での最初に取り掛かる必要がある項目

なお、各部会（作業班）で、最初に、どのような項目を議論する必要があるか（項目、期限、決定プロセス等）についての協議を要する。